

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3389

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.						20.06.26		11.00		
№ ТП		3389		Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
T-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			76	79,8	92,4	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	1	1								
	2	2								
		3	3							
		4	4							
T-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			287,8	278	331	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3454

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.							20.06.26		18.00		
№ ТП				3454		Геодезическая, 7б		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
T-1	400			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб			«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			15,4	14,6	16,2	Ток в «0», (А)
					объект	улица	дом				
			1		1						
			2		2						
			3	3							
	4	4									
T-2	400			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб			«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			16,2	19,6	24,5	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Щерба С.Б.						20.06.26		19.00				
№ ТП				3570а		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
Т-1	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)		% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А				36,5	57,4	45,4	Ток в «0», (А)
					объект		улица	дом				
Нагрузка, Т-1, А					1	1						
					2	2						
					3	3						
					4	4						
Т-2	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)		% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				114	126	76,8	Ток в «0», (А)
Нагрузка, Т-2, А												

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:			
Щерба С.Б.						20.06.26		10.00			
№ ТП				3570а		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1		1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А				27	62,6	38,8	Ток в «0», (А)	
			объект		улица	дом					
	1	1									
	2	2									
Т-2		1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				96,2	72,7	91,5	Ток в «0», (А)	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3770а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:			
Щерба С.Б.						20.06.26		20,00			
№ ТП				3770а	Троллейная,21		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
T-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390	
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			89,1	52,3	69,7	Ток в «0», (А)	
				объект	улица	дом					
	1	1									
	2	2									
Нагрузка, Т-2, А		1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				152,4	93,5	136,9	Ток в «0», (А)	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3812

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.						21.06.26		20.30		
№ ТП				3812	Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
T-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, T-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			45,3	40	44	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	1	1								
	2	2								
	3	3								
	4	4								
T-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, T-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			53,4	56	62	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4154

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.							19.06.26		20.20		
№ ТП				4154		Крылова, 67а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Нагрузка, Т-1, А	1250	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			256,8	213,3	248,2	Ток в «0», (А)
					объект	улица	дом				
					1	1					
					2	2					
Нагрузка, Т-2, А	1250	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			250,1	249,3	212	Ток в «0», (А)
Нагрузка, Т-3 А	1250	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			218,9	219,5	177,4	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4154

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.						19.06.26		10.30		
№ ТП				4154	Крылова, 67а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			238,9	206,7	213,5	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1		1						
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			187,5	210,1	216,4	Ток в «0», (А)
Т-3	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380
Нагрузка, Т-3 А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			253,6	224	184,1	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4331

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.						19.06.26		18.50		
№ ТП				4355	Достоевского, 211		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
T-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/а в	240	240	240	420
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			5	4	6	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	1	1								
	2	2								
		3	3							
		4	4							
T-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/а в	240	240	240	420
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			5	7	8	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4489

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.						19.06.26		18.00		
№ ТП				4489	Б.Богаткого, 185а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
T-1	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, T-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			1,3	8,3	0,5	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	1	1								
		2		2						
		3	3							
		4	4							
T-2	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, T-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			78	90	103	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4516

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Щерба С.Б.						19.06.26		18.00		
№ ТП		4516		М.Ульяновой, 18а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%П/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			77,8	46,8	53,4	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	1	1								
	2	2								
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%П/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			16,2	24,8	14,3	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4775

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:			
Щерба С.Б.						19.06.26		19.30			
№ ТП				4775		Народная, 77		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
T-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)		% норм	%п/а в	225	225	225	390
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А				170,9	154,3	147	Ток в «0», (А)
				объект		улица	дом				
	1	1									
	2	2									
	3	3									
	4	4									
T-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)		% норм	%п/а в	225	225	225	390
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				20,9	18,8	23,9	Ток в «0», (А)

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ РП			1	мкр.Сибирский, 7		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А- С»
Т-1	630		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	208	207	208	369
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			0	0	0	Ток в «0», (А)
	3	3	Строймех			0	0	0	0
		4	Строймех			0	0	0	0
	7	4	Торговый павильон (ИП Яблонский)			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Туровцев Е.В.									
№ ТП			4003	мкр. Горский, 72		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	222	216	218	383
Нагрузка, Т-1, А	№ план	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			146	161	125	Ток в «0», (А)
	1	1	офисы, ул. Железнодорожная, 12			20	31	8	3
		2	МКД, ул. Железнодорожная, 12			62	57	33	20
		3	офисы, ул. Железнодорожная, 12			11	10	10	7
		4	МКД, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
	3	1	Подземная паркова			1	3	0	4
		2	офисы, ул. Железнодорожная, 12/1			2	9	18	11
		3	????			0	0	0	0
		4	МКД, ул. Железнодорожная, 10			3	12	9	6
	10	1	офисы, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
		2	МКД, ул. Железнодорожная, 12			47	39	47	12
		3	офисы, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
		4	МКД, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	220	214	217	385
Нагрузка, Т-2, А	№ план	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			106	152	83	Ток в «0», (А)
	7	1	МКД, ул. Железнодорожная, 10			1	1	1	1
		2	АВР МКД, ул. Железнодорожная, 12			8	6	7	2
		3	офисы, ул. Железнодорожная, 12			7	22	6	10
		4	МКД, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
	8	1	офисы, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
		2	МКД, ул. Железнодорожная, 12			0	0	0	0
		3	МКД, ул. Железнодорожная, 14			0	0	0	0
		4	МКД, ул. Железнодорожная, 10			12	7	3	0
	9	1	Подземная паркова			0	0	0	5
		2	МКД, ул. Железнодорожная, 10			6	4	2	3
		3	Подземная паркова			0	0	0	5
		4	???			72	112	64	25

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Самойлов А.Ф.									
№ ТП			3438	мкр. Горский, 86		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	225	227	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			162	162	137	Ток в «0», (А)
	1	1	АВР МКД, мкр. Горский, 86			11	10	10	3
		2	МКД, мкр. Горский, 86			46	60	45	24
		3	МКД, мкр. Горский, 86			19	22	15	11
		4	офис, мкр. Горский, 86			20	4	5	13
	2	1	АВР МКД, мкр. Горский, 86			0	0	9	1
		2	ЦТП-103			8	9	11	3
		3	офис, мкр. Горский, 86			1	12	3	7
		4	парковка			4	4	3	3
	11	1	парковка			отключено			
		2	ВРУ-1 Торговый центр ООО "Лэндстар", мкр. Горский, 84/1						
		4	ВРУ-2 Торговый центр ООО "Лэндстар", мкр. Горский, 84/1						
	12	1	магазин "Ярче"			53	41	36	13
		2	ВРУ-АВР Торговый центр ООО "Лэндстар", мкр. Горский, 84/1						
		3	ООО ТПК "Мир уюта" текстиль			0	0	0	0
		4	насосная пожаротушения			0	0	0	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	223	220	223	392
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			19	13	10	Ток в «0», (А)
	3	1	АВР МКД, мкр. Горский, 86			0	0	0	0
		2	ЦТП-103			1	1	1	0
		3	офис, мкр. Горский, 86			0	0	0	0
		4	парковка			0	0	0	0
	4	1	парковка			15	5	4	7
		2	ВРУ-2 Торговый центр ООО "Лэндстар", мкр. Горский, 84/1						
		3	ВРУ-АВР Торговый центр ООО "Лэндстар", мкр. Горский, 84/1						
		4	здание над парковкой			3	7	5	7
	5	2	ВРУ-1 Торговый центр ООО "Лэндстар", мкр. Горский, 84/1						
		3	Собственные нужды ТП			0	0	0	0
		4	насосная пожаротушения			0	0	0	0
	7	1	офис, мкр. Горский, 86			0	0	0	0
		2	МКД, мкр. Горский, 86			0	0	0	0
		3	АВР МКД, мкр. Горский, 86			0	0	0	0
		4	МКД, мкр. Горский, 86			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Самойлов А.Ф.									
№ ТП			3437	мкр. Горский, 78		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А- С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	220	223	225	391
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			57	54	49	Ток в «0», (А)
	1	1	АВР МКД, мкр. Горский, 84			0	0	0	0
		2	МКД, мкр. Горский, 84			13	15	7	6
		3	офис, мкр. Горский, 84			2	1	0	2
		4	МКД, мкр. Горский, 84			12	6	7	10
	2	1	Собственные нужды ТП			0	0	0	0
		2	МКД, мкр. Горский, 84			0	0	0	0
		3	офис, мкр. Горский, 84			0	0	0	0
		4	АВР МКД, мкр. Горский, 84			0	0	0	0
	11	1	Гараж			7	2	0	4
		2	МКД, мкр. Горский, 68			10	10	22	12
		3	офис, мкр. Горский, 68			9	15	9	7
		4	офис, мкр. Горский, 68			4	5	4	5
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	222	224	223	390
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			113	79	64	Ток в «0», (А)
	3	2	МКД, мкр. Горский, 84			28	19	10	3
		3	МКД, мкр. Горский, 84			1	1	1	1
		4	МКД, мкр. Горский, 84			2	1	3	1
	4	1	гараж			0	0	0	0
		2	МКД, мкр. Горский, 68			17	16	16	4
		3	АВР гараж			0	0	0	0
		4	гараж			0	0	0	0
	7	1	АВР МКД, мкр. Горский, 84			34	25	3	3
		2	МКД, мкр. Горский, 84			14	13	6	9
		3	офис, мкр. Горский, 84			0	0	0	0
		4	МКД, мкр. Горский, 84			17	4	25	12

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ ТП			3436	мкр. Горский, 63/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	205	203	204	356
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			37	34	44	Ток в «0», (А)
	1	2	МКД мкр. Горский, 63/1			11	11	10	3
	2	1	АВР МКД мкр. Горский, 63/1			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 63/1			7	10	9	4
		3	офис мкр. Горский, 63/1			8	5	13	2
		4	МКД мкр. Горский, 63/1			11	8	12	8
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	205	203	202	362
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			21	26	23	Ток в «0», (А)
	8	1	АВР МКД мкр. Горский, 63/1			10	10	9	4
		2	МКД мкр. Горский, 63/1			11	16	14	7
		3	офис мкр. Горский, 63/1			7	8	8	4
		4	МКД мкр. Горский, 63/1			9	10	14	7
	10	4	ГСК "Кировец"			0	1	1	1
	11	2	МКД мкр. Горский, 63/1			17	17	17	6

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Максимовский И.А.									
№ ТП			3435	мкр. Горский, 64		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	201	198	196	360
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			89	114	112	Ток в «0», (А)
	9	1	Административное здание, мкр. Горский, 66			10	17	23	9
		2	Офисы, мкр. Горский, 66			23	20	21	20
		3	Парковка, мкр. Горский, 66			18	27	9	13
		4	Административное здание, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
	10	1	Офисы, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		2	Административное здание, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		3	Подземная парковка			3	0	5	5
		4	Торговый павильон			0	-	-	-
	11	1	Административное здание, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		2	Административное здание, мкр. Горский, 64			20	30	32	10
		3	Административное здание, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		4	Административное здание, мкр. Горский, 64			14	10	9	7
	12	1	АВР подземная парковка			0	0	0	0
		2	Административное здание, мкр. Горский, 66			0	0	0	0
		3	Подземная парковка			отключено			
		4	Офисы, мкр. Горский, 66			1	10	13	15
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	212	212	209	368
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			291	277	275	Ток в «0», (А)
	1	1	Административное здание, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		2	Парковка, мкр. Горский, 66			38	53	46	15
		3	Парковка, мкр. Горский, 66/1			0	0	0	0
		4	Офисы, мкр. Горский, 66			36	30	46	30
	2	1	АВР подземная парковка			0	0	0	0
		2	Офисы, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		3	Административное здание, мкр. Горский, 66			24	26	26	8
		4	Офисы, мкр. Горский, 66			20	18	18	10
	3	1	Подземная парковка			0	0	0	0
		2	Административное здание, мкр. Горский, 64			108	102	101	9
		3	Парковка, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		4	Кафе "Эдельвейс"			28	30	4	23
	4	1	АВР подземная парковка			0	0	0	0
		2	Административное здание, мкр. Горский, 64			12	8	10	9
		3	Парковка, мкр. Горский, 64			0	0	0	0
		4	Административное здание, мкр. Горский, 64			25	10	24	13

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Самойлов А.Ф.									
№ ТП			3433	мкр. Горский, 69		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
T-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	T-1 отключен			
Нагрузка, T-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А						Ток в «0», (А)
	1	1	Офисы, мкр. Горский, 69			0	0	0	0
		2	МКД, мкр. Горский, 69			0	0	0	0
		3	АВР МКД, мкр. Горский, 69			0	0	0	0
		4	МКД, мкр. Горский, 69			0	0	0	0
	2	1	АВР МКД, мкр. Горский, 69/1			8	9	10	1
		2	МКД, мкр. Горский, 69/1			0	0	0	0
		4	МКД, мкр. Горский, 69/1			0	0	0	0
	3	1	Гаражи			3	1	0	1
		3	Гаражи			0	0	0	0
	5	1	Офисы, мкр. Горский, 67			2	13	10	7
		3	АВР МКД, мкр. Горский, 67			0	0	0	0
		4	МКД, мкр. Горский, 67			38	21	73	20
T-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	201	201	201	356
Нагрузка, T-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			226	213	245	Ток в «0», (А)
	9	1	Гаражи			0	0	0	0
		2	Гаражи			0	0	0	0
	10	3	Офисы, мкр. Горский, 69			9	18	13	4
		4	МКД, мкр. Горский, 69			50	28	35	6
		4	АВР МКД, мкр. Горский, 69			20	20	20	4
		1	МКД, мкр. Горский, 69			23	50	36	5
	11	1	МКД, мкр. Горский, 69/1			4	2	3	1
		2	МКД, мкр. Горский, 69/1			50	35	28	2
	12	1	АВР МКД, мкр. Горский, 67			11	13	12	3
		2	Офисы, мкр. Горский, 67			8	3	5	2
		3	МКД, мкр. Горский, 67			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ ТП			3432	мкр. Горский, 72		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А- С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	Т-1 отключен - на повреждении			
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А						Ток в «0», (А)
	1	1	офисы, мкр. Горский, 72			1	0	2	1
		2	МКД мкр. Горский, 72			10	15	8	2
		3	АВР МКД мкр. Горский, 72			0	0	0	0
		4	МКД мкр. Горский, 72			6	6	16	9
	3	1	офисы, мкр. Горский, 72			6	1	2	3
		3	офисы, мкр. Горский, 82			16	30	23	8
		4	МКД мкр. Горский, 72			0	0	0	0
	5	1	ЦТП-102			0	0	0	0
	6	1	АВР МКД мкр. Горский, 82			6	7	6	11
		4	МКД мкр. Горский, 82			12	25	9	8
	7	2	МКД мкр. Горский, 82			20	24	30	6
		3	офисы, мкр. Горский, 74			0	0	0	0
		4	МКД мкр. Горский, 74			0	0	0	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	201	201	201	356
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			315	300	319	Ток в «0», (А)
	9	1	АВР МКД мкр. Горский, 82			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 82			26	28	14	8
		4	МКД мкр. Горский, 82			36	9	11	15
	10	1	офисы, мкр. Горский, 74			12	17	6	7
		4	МКД мкр. Горский, 74			86	50	54	22
	11	1	ЦТП-102			19	19	19	0
	13	1	офисы, мкр. Горский, 82			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 72			26	36	60	21
		3	офисы, мкр. Горский, 72			7	4	7	4
	15	1	АВР МКД мкр. Горский, 72			3	2	10	6
		2	МКД мкр. Горский, 72			7	13	13	9
		3	офисы, мкр. Горский, 72			4	1	2	3
		4	МКД мкр. Горский, 72			12	13	27	6

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ ТП			3430	мкр. Горский, 67		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	203	202	206	360
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			136	204	154	Ток в «0», (А)
	9	2	Оздоровительный центр, мкр. Горский, 67			0	0	0	0
	10	1	АВР МКД мкр. Горский, 67			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 67			36	64	38	30
		3	офис мкр. Горский, 67			0	0	0	0
		4	МКД мкр. Горский, 67			0	0	0	0
	11	1	офис мкр. Горский, 65			1	2	1	1
		2	МКД мкр. Горский, 65			40	42	34	5
		3	АВР МКД мкр. Горский, 65			0	0	0	0
		4	МКД мкр. Горский, 65			24	27	15	5
	12	1	офис мкр. Горский, 63			5	9	5	4
		2	АВР МКД мкр. Горский, 63			0	0	0	0
		3	МКД мкр. Горский, 63			30	60	61	13
		4	офис мкр. Горский, 63			отключено			
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	195	200	197	350
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			57	34	44	Ток в «0», (А)
	1	1	АВР МКД мкр. Горский, 65			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 65			0	0	0	0
		3	офис мкр. Горский, 65			0	0	0	0
		4	МКД мкр. Горский, 65			0	0	0	0
	2	1	офис мкр. Горский, 63			0	0	0	0
		3	АВР МКД мкр. Горский, 63			3	1	2	2
		4	МКД мкр. Горский, 63			0	0	0	0
	3	2	Оздоровительный центр, мкр. Горский, 67			отключено			
		4	Освещение детской площади			0			
	4	1	офис мкр. Горский, 67			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 67			52	32	40	14
		3	АВР МКД мкр. Горский, 67			2	1	2	3
		4	МКД мкр. Горский, 67			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ ТП			3420	мкр. Горский, 60		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А- С»
Т-1	630		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	201	206	200	354
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			211	178	262	Ток в «0», (А)
	1	1	МКД мкр. Горский, 60			20	45	15	12
		2	МКД мкр. Горский, 60			30	14	23	8
		3	офис мкр. Горский, 60			33	21	26	7
		4	МКД мкр. Горский, 60			33	24	41	7
	2	1	офис мкр. Горский, 43			46	48	55	6
		2	АВР МКД мкр. Горский, 43			1	0	2	2
		3	Подземная парковка			0	0	7	8
		4	МКД мкр. Горский, 43			30	23	67	26
	4	1	Торговый павильон			13	2	22	20
		4	Подземная парковка			5	1	3	4
Т-2	630		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	200	201	201	355
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			0	0	1	Ток в «0», (А)
	8	2	МКД мкр. Горский, 43			0	0	0	0
		3	офис мкр. Горский, 43			0	0	0	0
		4	АВР МКД мкр. Горский, 43			0	0	0	0
	9	1	Подземная парковка			отключено			
		2	Парк			0	0	1	1
		3	Подземная парковка			отключено			
	10	1	МКД мкр. Горский, 60			0	0	0	0
		2	МКД мкр. Горский, 60			0	0	0	0
		3	офис мкр. Горский, 60			0	0	0	0
		4	МКД мкр. Горский, 60			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Самойлов А.Ф.									
№ ТП			3127	мкр. Горский, 63/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А- С»
Т-1	ТМГ- 630		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	234	230	231	406
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ автомата	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			40	36	39	Ток в «0», (А)
	1	1	Автосервис			40	36	39	14

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Туровцев Е.В.									
№ ТП			114	ул. Фадеева, 66		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	220	221	220	383
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А	-	-	188	155	235	Ток в «0», (А)
	6	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			21	5	11	7
		2	МКД ул. Фадеева, 66/2			15	14	35	18
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			11	11	36	17
		4	МКД ул. Фадеева, 66/2			13	18	18	12
	7	1	МКД ул. Фадеева, 66/2			3	3	3	2
		2	МКД ул. Фадеева, 66/2			16	15	18	10
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			8	8	10	7
		4	МКД ул. Фадеева, 66/2			25	20	24	10
	8	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			36	17	12	8
		2	МКД ул. Фадеева, 66/2			18	15	43	23
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/4			11	15	16	9
	9	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			11	14	9	6
		2	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	223	224	222	387
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			0	0	0	Ток в «0», (А)
	2	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
	10	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
	11	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/2			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/2			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/2			0	0	0	0
	12	1	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/2			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/4			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/2			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Туровцев Е.В.									
№ ТП			113	ул. Фадеева, 66/8		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	220	221	220	383
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А	-	-	198	181	215	Ток в «0», (А)
	6	1	МКД ул. Фадеева, 66/9			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/9			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/8			8	6	5	1
		4	АВР МКД ул. Фадеева, 66/9			1	2	1	3
	7	1	АВР МКД ул. Фадеева, 66/8			7	8	13	6
		2	МКД ул. Фадеева, 66/8			25	15	13	10
		3	офис МКД ул. Фадеева, 66/9			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/8			30	21	44	19
	8	1	Ввод №1 на офис ул. Фадеева, 66/7			76	75	79	7
		2	МКД ул. Фадеева, 66/8			20	26	18	8
		3	МКД ул. Фадеева, 66/9			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/8			10	8	27	13
	9	1	КНС			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/8			21	20	15	5
		3	Парк			отключено			
		4	Ввод №1 МКД ул. Фадеева, 66/7			0	0	0	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	220	221	220	383
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			65	59	85	Ток в «0», (А)
	2	1	МКД ул. Фадеева, 66/8			5	3	4	4
		2	МКД ул. Фадеева, 66/8			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/9			2	9	5	1
		4	МКД ул. Фадеева, 66/8			0	0	0	0
	10	1	Ввод №2 на офис ул. Фадеева, 66/7			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/8			0	0	0	0
		3	МКД ул. Фадеева, 66/9			9	8	8	6
		4	МКД ул. Фадеева, 66/8			0	0	0	0
	11	1	Уличное освещение			отключено			
		2	МКД ул. Фадеева, 66/8			0	0	0	0
		3	Ввод №2 МКД ул. Фадеева, 66/7			0	0	0	0
		4	МКД ул. Фадеева, 66/9			29	26	43	5
	12	1	МКД ул. Фадеева, 66/8			0	0	0	0
		2	МКД ул. Фадеева, 66/9			20	13	25	9
		3	КНС			0	0	0	0
		4	АВР МКД ул. Фадеева, 66/9			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ ТП			112	ул. Фадеева, 66/4		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%П/ав	203	202	203	358
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А	-	-	117	132	195	Ток в «0», (А)
	6	1				28	9	13	4
		2				12	46	51	27
		3				8	12	9	8
	7	1				0	0	0	0
		2				24	12	40	9
		3				17	7	4	9
		4				0	0	0	0
	8	1				6	16	30	16
		2				11	17	37	18
		4				0	0	0	0
	12	1				11	13	11	7
		2				0	0	0	0
		3				0	0	0	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%П/ав	200	200	200	350
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			59	57	83	Ток в «0», (А)
	10	3				3	0	2	3
	11	4				30	21	25	14
	12	2				20	21	46	17
		3				0	0	0	0
	2	2				6	15	10	4

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ ТП			2	мкр. Сибирский, 19		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А- С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	211	211	209	370
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			116	69	76	Ток в «0», (А)
	9	1	ВРУ-1 ввод 1			2	2	2	1
		2	ВРУ-3 ввод 1			0	0	0	0
		3	ВРУ-2 ввод 1			3	1	9	2
		4	ВРУ-4 ввод 1			10	3	4	6
	10	1	ВРУ-16 ввод 1			5	2	3	2
		2	ВРУ-5 ввод 1			15	5	5	10
		3	ВРУ-7 ввод 1			2	3	3	1
		4	ВРУ-6 ввод 1			6	9	17	5
	11	2				2	3	5	4
		3	ВРУ-9 ввод 1			0	0	0	0
		4	ВРУ-10 ввод 1			0	0	0	0
	12	1				0	0	0	0
		2	ВРУ-12 ввод 1			13	7	3	5
		3	ВРУ-8 ввод 1			4	3	11	2
		4	ВРУ-26 ввод 1			27	21	10	10
	ЯРВ		ВРУ-17 ввод 1			29	12	6	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	205	205	205	362
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			57	43	45	Ток в «0», (А)
	1	1	ВРУ-4 ввод 2			0	0	0	0
		2	ВРУ-2 ввод 2			2	2	4	2
		3	ВРУ-1 ввод 2			3	6	6	2
		4	ВРУ-3 ввод 2			10	5	7	5
	2	1	ВРУ-5 ввод 2			0	0	0	0
		2	ВРУ-8 ввод 2			0	0	0	0
		3	ВРУ-7 ввод 2			10	2	8	4
		4	ВРУ-6 ввод 2			0	0	0	0
	3	1	ВРУ-10 ввод 2			4	7	3	3
		2	ВРУ-11 ввод 2			0	0	0	0
		3	ВРУ-16 ввод 2			0	0	0	0
		4	ВРУ-26 ввод 2			0	2	2	1
	5	1	ф. 26			20	15	5	9
		2				5	1	2	4
		3	ВРУ-9 ввод 2			3	3	8	2
		4				0	0	0	0
	ЯРВ		ВРУ-17 ввод 2			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.										
№ РП				4010	ул. Рябиновая, 10/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»- напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	200	200	200	350
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			28	15	22	Ток в «0», (А)
	1	1					8	9	8	3
	12	2					20	6	14	8
Т-2	1250		№ руб порядк	«U»- напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	200	200	200	350
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			102	92	97	Ток в «0», (А)
	7	2					45	34	38	11
		3					10	13	25	12
		4					15	16	18	8
	8	1					8	9	8	3
		2					24	20	8	6
		3					8	9	8	3
		4					17	16	16	4
	10	1					2	2	1	4
		2					31	17	24	4
		3					6	5	5	1
		4					24	52	28	8
	11	2					3	17	13	3
		4					2	3	2	6

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ РП			3431	мкр. Горский, 73		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	208	208	204	360
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			314	266	323	Ток в «0», (А)
	1	1	офисы, мкр. Горский, 73			0	0	0	0
		2	АВР МКД мкр. Горский, 73			2	10	4	10
		3	МКД мкр. Горский, 73			20	10	13	14
		4	МКД мкр. Горский, 73			11	11	22	12
	2	1	офисы, мкр. Горский, 75			5	3	8	4
		2	АВР МКД мкр. Горский, 75			50	9	10	4
		3	МКД мкр. Горский, 75			7	5	7	6
		4	МКД мкр. Горский, 75			20	20	60	28
	4	1	МКД мкр. Горский, 75			23	11	11	10
		4	МКД мкр. Горский, 69/1			18	25	20	10
	5	1	МКД мкр. Горский, 69/1			7	3	1	4
		2	АВР МКД мкр. Горский, 69/1			1	1	11	1
		3	Парковка			1	1	1	1
		4	Парковка			1	1	1	0
Т-2	1250		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	Т-2 отключен			
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А						Ток в «0», (А)
	8	1	МКД мкр. Горский, 73			5	17	21	2
		2	МКД мкр. Горский, 73			20	23	20	12
		3	офисы, мкр. Горский, 73			16	2	8	8
		4	АВР МКД мкр. Горский, 73			7	2	1	1
	9	1	офисы, мкр. Горский, 75			5	8	1	5
		2	МКД мкр. Горский, 75			22	35	27	6
		3	МКД мкр. Горский, 75			8	18	7	8
		4	АВР МКД мкр. Горский, 75			0	0	0	0
	11	2	МКД мкр. Горский, 69/1			19	23	24	9
		3	Парковка			24	18	20	4
		4	МКД мкр. Горский, 75			17	6	20	6
	12	1	МКД мкр. Горский, 69/1			5	4	5	4
		2	МКД мкр. Горский, 69/1			0	0	0	0
		3	Парковка			0	0	0	0
		4	Парковка			0	0	0	0

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Корнюхин И.В.									
№ РП			3341	мкр. Горский, 60		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	203	201	200	356
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			281	298	284	Ток в «0», (А)
	2	1	офис, мкр. Горский, 53			16	22	45	6
		2	МКД, мкр. Горский, 53			11	8	10	0
		3	МКД, мкр. Горский, 53			24	29	15	4
		4	МКД, мкр. Горский, 53			20	8	21	9
	3	1	офис, мкр. Горский, 53			18	17	29	6
		2	АВР МКД, мкр. Горский, 53			0	0	0	0
		3	Гараж, мкр. Горский, 53			1	0	2	1
		4	МКД, мкр. Горский, 61			47	87	44	33
	4	1	офис, мкр. Горский, 61			14	24	17	3
		2	Гараж, мкр. Горский, 82			0	0	0	0
		3	Гараж, мкр. Горский, 85			0	0	0	0
		4	????			0	0	0	0
	11	1	Торговый центр			отключен			
		2	Торговый центр			6	5	4	4
Т-2	630		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	200	200	203	356
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			130	103	101	Ток в «0», (А)
	7	1	офис, мкр. Горский, 53			41	23	13	15
		2	МКД, мкр. Горский, 53			23	20	29	10
		3	МКД, мкр. Горский, 53			16	11	14	14
		4	офис, мкр. Горский, 53			12	10	8	4
	8	1	офис, мкр. Горский, 53			2	14	5	5
		2	АВР МКД, мкр. Горский, 53			1	1	1	1
		3	Собственные нужды РУ 10 кВ			0	0	0	0
		4	МКД, мкр. Горский, 61			0	0	0	0
	9	3	офис, мкр. Горский, 61			14	6	4	6
	12	1	АВР Торгового центра			1	3	4	2
		2	Торговый центр			20	15	23	24

Протокол замера нагрузки и напряжения в РП-111

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Баздуков В.М.										
№ РП				111	ул. Фадеева, 66		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	222	223	222	385
	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			179	153	173	Ток в «0», (А)
Нагрузка. Т-1, А				объект	улица	дом	-	-	-	-
	1	1	1				6	5	4	4
		4	4				5	0	6	6
	2	1	1				5	6	8	5
		2	2				13	7	17	13
		3	3				12	15	7	5
		4	4				8	5	11	6
	4	1	1				9	11	18	1
		2	2	ЦТП	Фадеева	66Б	10	9	8	1
	5	2	2				18	7	3	16
		4	4	Уличное освещение	Фадеева		отключено	отключено	отключено	отключено
	8	2	2				22	7	10	9
		4	4				8	32	15	8
	9	1	1				25	7	10	7
		2	2				6	19	15	8
		3	3	ЦТП	Фадеева	66Б	5	0	10	8
		4	4				16	8	12	7
	12	4	4				11	15	19	8
Т-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	Отключен Т-2	Отключен Т-2	Отключен Т- 2	Отключен Т-2
Нагруз	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А	-	-	Отключен Т-2	Отключен Т-2	Отключен Т- 2	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							19.06.2026		9:25	
№ТП				3594	Троллейная 3/1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
T-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	234	236	407
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			81	67	63	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект	Улица	Дом				
	8		13	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			14	Ж/д	Троллейная	3	0	0	0	0
			15	Выст. Зал	Троллейная	17	30	35	17	11
			16	резерв			откл			
	9		17	резерв			снят			
			18	Ж/д	Троллейная	17	41	8	25	16
			19	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			20	Ж/д	Троллейная	3/1	0	0	0	0
	10		21	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			22	Ж/д	Троллейная	3/1	0	0	0	0
			23	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			24	Ж/д	Троллейная	17	10	24	21	13
T-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	234	234	232	405
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			90	105	93	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом				
	1		1	Торг. Павильоны			22	22	17	2
			2	Ж/д Щ2	Троллейная	17	1	1	1	0
			3	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			4	Ж/д	Троллейная	3/1	19	10	17	5
	2		5	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			6	Ж/д Щ2	Троллейная	3/1	16	33	21	22
			7	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			8	Ж/д Щ1	Троллейная	17	0	0	0	0
	4		9	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			10	Ж/д	Троллейная	3	32	39	37	10
			11	Выст. Зал	Троллейная	17	0	0	0	0
		12	резерв		разбит нажный ПН держатель					

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							29.06.2026		13:00	
№ТП				4459	Романова, 39		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	224	225	227	385
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			431	414	405	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом				
	5		17	офисы	Романова	39	10	10	9	2
			18	кондиционеры	Романова	39	55	46	35	15
			19	офисы	Романова	39	37	55	54	28
			20	кондиционеры	Романова	39	3	3	2	1
	4		21	магазин	Романова	39	28	35	40	5
			22	дымоудаление	Романова	39	8	9	10	2
			23	магазин	Романова	39	33	24	27	6
			24	кондиционеры	Романова	39	3	1	14	5
	3		25	офисы	Романова	39	16	16	16	0
			26	кондиционеры	Романова	39	85	89	83	10
			27	дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
			28	Ж/д	Романова	39	70	43	32	16
	1		29	дымоудаление	Романова	39	13	3	5	8
			30	Ж/д	Романова	39	45	56	53	11
			31	ИТП	Романова	39	4	3	4	1
			32	кондиционеры	Романова	39	4	4	4	0
	ЯРВ1			Дымоудаление ВРУ2	Романова	39	1	1	1	0
	ЯРВ2			Парковка ВРУ1	Романова	39	0	0	0	0
	ЯРВ3			Дымоудаление ВРУ3	Романова	39	16	16	16	0
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	227	228	228	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			7,5	7,5	7,5	Ток в "0", А
грузка Т-2, А				Объект	Улица	Дом				
	11		1	дымоудаление			0	0	0	0
			2	Ж/д	Романова	39	1,5	1,5	1,5	0
			3	офисы	Романова	39	0	0	0	0
			4	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
	9		5	магазин	Романова	39	0	0	0	0
			6	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
			7	магазин	Романова	39	0	0	0	0
			8	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
	8		9	офисы	Романова	39	0	0	0	0
			10	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
			11	дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
			12	офисы	Романова	39	0	0	0	0

На	7		13	дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
			14	Ж/д	Романова	39	0	0	0	0
			15	ИТП	Романова	39	4	4	4	0
			16	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
	ЯРВ1		Дымоудаление ВРУ2		Романова	39	0	0	0	0
	ЯРВ2		Парковка ВРУ1		Романова	39	2	2	2	0
	ЯРВ3		Дымоудаление ВРУ3		Романова	39	0	0	0	0

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							19.06.2026		11:00	
№ТП				3373	Троллейная 12		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	229	230	228	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			168	144	154	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А	8			Объект	Улица	Дом				
			13	Ж/д	Троллейная	12	37	50	57	0
			14	Ж/д	Троллейная	12	36	7	11	19
			15	Ж/д	Троллейная	12	0	0	0	0
	9		16	Ж/д	Троллейная	14	5	3	4	4
			17	Ж/д	Троллейная	14	7	4	3	3
			18	Ж/д	Троллейная	12	19	16	9	5
			19	Ж/д	Троллейная	12	откл			
	10		20	Ж/д	Троллейная	12	26	12	14	11
			21	Ж/д	Троллейная	14	9	22	8	10
			22	Ж/д	Троллейная	14	9	11	9	6
			23	Ж/д	Троллейная	14	9	12	10	4
			24	Ж/д	Троллейная	14	11	7	29	3
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	229	227	230	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			33	73	54	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А	1			Объект	Улица	Дом				
			1	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			2	Ж/д	Троллейная	12	8	26	17	7
			3	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	3		4	Ж/д	Троллейная	12	4	20	6	8
			5	Ж/д	Троллейная	12	14	7	5	0
			6	Ж/д	Троллейная	12	7	20	26	11
			7	Ж/д	Троллейная	12	откл			
			8	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	4		9	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			10	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			11	киоск			0	0	0	0
			12	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0

Т-3	1000		№ руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №3,В	% норм	% п/ав	238	241	239	416
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №3,А			91	74,5	54,5	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-3, А	8		37		разбит нижний ПН держатель					
			38	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			39	Ж/д	Троллейная	14	14	22	5	20
			40	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
	9		41		разбит нижний ПН держатель					
			42	Ж/д	Троллейная	14	31	22	15	18
			43	Ж/д	Троллейная	14	3	3	3	0
			44	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	10		45		разбит нижний ПН держатель					
			46	Ж/д	Троллейная	14	41	26	30	10
			47	Ж/д	Троллейная	14	2	1,5	1,5	1
			48	Ж/д	Троллейная	14	откл			
Т-4	1000		№ руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №4,В	% норм	% п/ав	237	240	241	414
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №4,А			188	270	170	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-4, А	1		25		разбит нижний ПН держатель					
			26	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			27		разбит нижний ПН держатель					
			28	Ж/д	Троллейная	14	22	14	14	7
	3		29	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			30	Ж/д	Троллейная	14	77	119	75	34
			31	Ж/д	Троллейная	14	2	63	64	16
			32	Ж/д	Троллейная	14	56	60	2	40
	4		33		разбит нижний ПН держатель					
			34	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			35	Ж/д	Троллейная	14	2	2	2	0
			36	Ж/д	Троллейная	14	29	12	13	10

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							21.06.2026		10:30		
№ТП				3694		Зорге, 90		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В		% норм	% п/ав	230	230	232	401
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А				94	67	81	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект		Улица	Дом				
	8		13								
			14	ВРУ-2 ж/д	Зорге	90	11	19	10	6	
			15	ВРУ-4 ж/д	Зорге	90	4	2	2	1,5	
			16	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	8	13	15	5	
	9		17								
			18	ВРУ-1 ж/д	Зорге	92	16	11	24	10	
			19	ЦТП	Зорге		13	12	12	1	
			20	ВРУ-1 ж/д	Зорге	96	12	3	10	7	
	10		21								
			22	ВРУ-3 ж/д	Зорге	90	30	7	8	16	
			23								
		24									
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В		% норм	% п/ав	232	230	233	402
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А				92	76	58	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект		Улица	Дом				
	1		1								
			2	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	25	20	12	8	
			3	ВРУ-4 ж/д	Зорге	90	0	0	0	0	
			4	ВРУ-2 ж/д	Зорге	90	15	20	17	5	
	2		5	СН РУ 10 кВ	Зорге	90	0	0	0	0	
			6	ВРУ-1 ж/д	Зорге	92	9	15	2	9	
			7	ЦТП	Зорге		0	0	0	0	
			8	ВРУ-1 ж/д	Зорге	96	8	8	10	4	
	4		9								
			10	ВРУ-3 ж/д	Зорге	90	35	13	17	15	
			11								
		12									

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.						21.06.2026		10:20		
№ТП				3695	Зорге, 94		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	231	230	233	400
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			122	119	143	Ток в "0" А
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом				
	8		13							
			14	ВРУ-3 ж/д	Зорге	98	14	6	6	8
			15	АВР ж/д	Зорге	98	0	0	0	0
			16	ВРУ-1 ж/д	Зорге	98	15	16	29	16
	9		17	ООО "Фламинго"			35	23	26	17
			18	ВРУ-2 ж/д	Зорге	98	13	17	11	12
			19	АВР ж/д	Зорге	94	3	13	11	6
			20	ввод3 ж/д	Зорге	94	5	25	39	18
			21							
			22	ввод2 ж/д	Зорге	94	18	10	10	8
			23							
		24	ВРУ-1 ж/д	Зорге	94	19	9	11	4	
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	232	232	401
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			249,5	187	253	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект	Улица	Дом				
	1		1							
			2	ввод2 ж/д	Зорге	94	24	23	20	2
			3	ввод2 ж/д	Зорге	98	2,5	3	3	0
			4	ввод1 ж/д	Зорге	94	25	18	29	7
	2		5							
			6	ВРУ-3 ж/д	Зорге	98	28	14	12	10
			7	АВР ж/д	Зорге	94	0	0	0	0
			8	ВРУ-3 ж/д	Зорге	94	23	11	25	6
	3		9							
			10	ВРУ-1 ж/д	Зорге	98	43	28	33	10
			11	ООО "Олимп"			91	87	105	15
		12	ВРУ-2 ж/д	Зорге	98	13	3	26	10	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							19.06.2026		10:40	
№ТП				3998	К.Маркса, 5		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	235	237	236	410
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			598	601	545	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом				
	1	1	1		К.Маркса		откл	откл	откл	откл
		2	2	Парковка	Покрышкина	6	162	205	193	54
		3	3	Шлакбаум	Покрышкина	6	21	21	8	36
		4	4	Ресторан	К.Маркса	5	30	13	9	30
	2	1	5	новая щитовая подвал 4-х эт	К.Маркса	5	146	103	93	50
		2	6	ТЦ	К.Маркса	5	50	30	48	40
		3	7	ТЦ ИТП	К.Маркса	5	2	2	2	10
		4	8	ТЦ	К.Маркса	5	16	18	11	40
	4	1	9				откл	откл	откл	откл
		2	10	ТЦ (бывш)	К.Маркса	5	откл	откл	откл	откл
		3	11	Павильон (строймеханизмы)	Титова	1а/1	откл	откл	откл	откл
		4	12	ТЦ	К.Маркса	5	откл	откл	откл	откл
	14	1		ВРУ-1 ввод1	ТЦ Грани		74	98	99	25
		2		ВРУ-3 ввод1 (ВРУ5)	ТЦ Грани		17	10	10	22
		3			ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
		4		ВРУ-7	ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
	13	1		ВРУ-4	ТЦ Грани		64	78	56	28
		2		ВРУ-1	ТЦ Грани		15	12	12	16
		3		ВРУ-9п	ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
		4		ВРУ-7	ТЦ Грани		1	11	4	23
Т-2	1600		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	229	230	229	398
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			490	546	650,6	Ток в "0", А
зка Т-2, А				Объект	Улица	Дом				
	8	1	13	Павильон (строймеханизмы)	Титова	1а/1	откл	откл	откл	откл
		2	14	ТЦ	К.Маркса	5	откл	откл	откл	откл
		3	15				откл	откл	откл	откл
		4	16	новая щитовая подвал 4-х эт	К.Маркса	5	152	123	127	48
	9	1	17	Киоски	К.Маркса		откл	откл	откл	откл
		2	18	ТЦ (холодная щитовая)	К.Маркса	5	0	0	0	32
		3	19	ТЦ ИТП	К.Маркса	5	0	0	0,6	10
		4	20	ТЦ (холодная щитовая)	К.Маркса	5	0	0	0	27

Нагру.	10	1	21				откл	откл	откл	откл
		2	22	Парковка	Покрышкина	6	154	255	305	73
		3	23				откл	откл	откл	откл
		4	24	Ресторан	К.Маркса	5	11	3	3	37
	11	1		ВРУ-1 ввод2	ТЦ Грани		77	57	58	20
		2		ВРУ-3 ввод 2	ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
		3		ВРУ-10п	ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
		4		ВРУ-5,6 (спар)	ТЦ Грани		29	35	91	69
	12	1			ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
		2		ВРУ-2 ввод2	ТЦ Грани		откл	откл	откл	откл
		3		ВРУ-4	ТЦ Грани		65	60	58	8
		4		ВРУ-5,6 (спар)	ТЦ Грани		2	13	8	76

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.						17.06.2026		9:15			
№ТП				3699		Малыгина, 30		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В		% норм	% п/ав	235	237	235	409
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А				54	51	39	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект		Улица	Дом				
		1	сборка на ул. возле общ.					2	2	2	0
		2	ЩР-1					14	11	13	2
		3	гараж сборка на ул.					2	8	1	7
		4	ЩР-2					10	8	1	8
		5	трехэтажка					1	2	2	1
			ЩР-3				25	20	20	4	
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В		% норм	% п/ав	235	237	235	409
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А				235	233	240	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект		Улица	Дом				
			Ритуальные услуги					4	2	10	9
			не подписан					1	1	2	1
			сборка дверей					0	0	0	0
			ферроком				230	230	228	1	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.						21.06.2026		10:30			
№ТП				3477		Колхидская, 31		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	234	233	405	
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			46	40	50,5	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом					
	8		13								
			14								
			15								
			16								
	9		17								
			18	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	29	9	17	6	4	
			19								
	10		20	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	29	8	9	7	2	
			21								
			22	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	31	27	13	36	17	
			23								
		24	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	31	2	1	1,5	1		
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	232	229	400	
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			68	47	54	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-2, А				Объект	Улица	Дом					
	1		1								
			2	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	31	0	0	0	0	
			3								
	4		4	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	31	26	15	29	12	
			5								
			6								
			7								
	3		8								
			9								
			10	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	29	30	6	10	6	
			11								
		12	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	29	12	26	15	4		

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							21.06.2026		9:51	
№ТП				3756	Геодезическая, 4/1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	235	235	405
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			609	712	549	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	8	1	1	ВРУ01 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	22	7	27	28
		2	2	ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	41	52	48	13
		3	3	ВРУ-3 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	11	8	12	9
		4	4	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	161	157	38	48
	10	1	5	ВРУ-4 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	26	22	18	16
		2	6	ВРУ-3 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	70	76	71	4
		3	7	ИТП1 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	1	1	1	0
		4	8	ВРУ-1 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	138	165	123	47
	11	1	9	ВРУ01 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	40	60	56	6
		2	10	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
		3	11	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	24	52	26	22
		4	12	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
	12	1	13	ВРУ-1 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	0	0	0	0
		2	14	ВРУ-4 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	35	35	58	28
		3	15	ВРУ-3 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	15	51	46	32
		4	16	ВРУ-2 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	25	26	25	4
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	236	237	237	408
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			388	419	463	Ток в "0", А
				Объект	Улица					
		1	1	РУ-10 кВ			откл			

Нагрузка Т-2, А	1	2	2	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
		3	3	ВРУ-1 ТЦ Амстердам	Геодезическая	9а	132	118	146	12
		4	4	ВРУ-1 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	37	55	55	32
	2	1	5	ВРУ-4 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	14	30	5	11
		2	6	ВРУ-3 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	24	20	26	9
		3	7	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		4	8	ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	0	0	0	0
	3	1	9	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		2	10	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		3	11	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	55	43	56	32
		4	12	ВРУ-5 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	8	8	13	14
	4	1	13	ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	6	7	6	2
		2	14	ВРУ-4 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	75	97	124	50
		3	15	ВРУ-3 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	0	0	0	0
		4	16	ВРУ-2 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	37	41	32	5
		Лента от секции т1					45	40	35	10
		Лента от секции т2					64	65	68	6

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							22.06.2026		11:25		
№ТП				4075		Крылова, 4		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В		% норм	% п/ав	230	233	233	405
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А				90	81	67	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект		Улица	Дом				
	8	1			Красный пр.	57	0	0	0	0	
		2			Крылова	2	0	0	0	0	
		3		магазин Бенетон	Красный пр.	55	0	0	0	0	
		4			Ермака	9	28	15	10	11	
	9	1		Щитовая 2	Крылова	4	3	3	4	1	
		2		Щитовая 3	Крылова	4	4	8	4	2	
		3		автостоянка			0	0	0	0	
		4		Щитовая 1	Крылова	4	0	0	0	0	
	10	1		автостоянка+насосы			1	1	1	0	
		2		магазин Бенетон	Красный пр.	55	0	0	0	0	
		3		офисы	Крылова	4	9	9	9	0	
4			ввод 2	Красный пр.	55	45	45	39	8		
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В		% норм	% п/ав	233	236	233	401
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А				268,3	285,3	340,3	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект		Улица	Дом				
	4	1		автостоянка+насосы			0	0	0	0	
		2									
		3		офисы	Крылова	4	107	101	155	36	
		4		сняты нижние ПН держатели							
	2	1		Щитовая 2	Крылова	4	2	3	13	9	
		2		Щитовая 1	Крылова	4	57	35	30	22	
		3		автостоянка			0	0	0	0	
		4		ВРУ	Красный пр.	55	24	38	20	12	
	1	1			Красный пр.	57	30	42	46	3	
		2			Крылова	2	37	63	73	23	
		3		Щитовая 3	Крылова	4	10	2	2	4	
4				Ермака	9	1,3	1,3	1,3	0		

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							22.06.2026		13:45	
№ТП				3670А	Юности, 9а		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	239	240	239	416
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			136,3	124	108	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом				
	1	1		ВРУ-1, в-1	Романтиков	8	9,3	5	6	4
		2		ВРУ-2, в-1	Романтиков	8	16	14	9	6
		3		ВРУ-2.2, в-1	Романтиков	8/1	18	11	5,5	11
		4		ВРУ-2.1 в-1	Романтиков	8/1	22	20	1	18
	3	1		ВРУ-АВР, в-1	Романтиков	8/1	2	15	20	18
		2		ВРУ-1.2, в-1	Романтиков	8/1	5	8	12	7
		3		ВРУ-2.2, в-1	Романтиков	6/1	8	15	18	9
		4		ВРУ-2.1 в-1	Романтиков	6/1	15	7	14	7
	4	1		ВРУ-АВР, в-2	Романтиков	6/1	0	0	0	0
		2		ВРУ-1.1, в-1	Романтиков	8/1	24	4	3	20
		3		ВРУ-АВР, в-2	Романтиков	6/1	5	20	11	16
4			ВРУ-1.2, в-1	Романтиков	6/1	12	5	8,5	8	
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	239	240	240	416
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			144,51	207	149	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект	Улица					
	7	1		ВРУ-1.2, в-2	Романтиков	6/1	7,6	16	13	10
		2		ВРУ-1.1, в-2	Романтиков	6/1	20	21	17	4
		3		ВРУ-АВР, в-1	Романтиков	6/1	6,71	15	2	14
		4		ВРУ-1.1, в-2	Романтиков	8/1	9	27	7,5	18
	8	1		ВРУ-2.2, в-2	Романтиков	6/1	12,6	14	5,5	8
		2		ВРУ-2.1 в-2	Романтиков	6/1	11	9	6	5
		3		ВРУ-АВР, в-2	Романтиков	8/1	2	20	5	16
		4		ВРУ-1.2, в-2	Романтиков	8/1	11	4	25	20
	10	1		ВРУ-2.2, в-2	Романтиков	8/1	7,6	2	12	9,6
		2		ВРУ-2.1 в-2	Романтиков	8/1	12	8	10	6
		3		ВРУ-1, в-2	Романтиков	8	12	13	12	1,5
4			ВРУ-2, в-2	Романтиков	8	21	8	24	16	
				ЯРВ	Склады		12	50	10	40

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Тонкошуров ВВ, Щербицкий СГ							06.06.2026		11:15		
№ТП				3667		ул. Дивногорская, 150/2		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1			№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	240	239	238	400	
630 кВА	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А	Надежды	2а	46	44	56	Ток в "0" А	
				Объект	Улица	Дом					
Нагрузка Т-1, А	1	1		павильон (Мария-Ра)			30	30	40	10	
		2		Газовая котельная			0	0	0	0	
		3									
		4		Газовая котельная			8	7	7	1	
	3	1									
		2		Газовая котельная			0	0	0	0	
		3		наружное освещение			0	0	1	0	
		4		Газовая котельная			0	0	0	0	
Т-2			№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	231	231	390	
630 кВА	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			356	335	338	Ток в "0", А	
				Объект	Улица	Дом					
Нагрузка Т-2, А	6	1									
		2		Газовая котельная			7	0	7	2	
		3									
		4		Газовая котельная			39	35	30	5	
	8	1									
		2		Газовая котельная			44	44	42	2	
		3									
		4		Газовая котельная			89	90	90	1	
		1									
		2									
		3									
		4									

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО							Дата		Время	
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Щербицкий С. Г.							12.06.2026		11:10	
№ТП				4159	К.Маркса, 1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	228	229	229	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			516	472	398	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А				Объект	Улица	Дом				
	1	1	1	автомойка			15	9	15	
		2	2				резерв			
		3	3	пятерочка			30	45	34	
		4	4	ярмарка			48	49		8
	2	1	5	резерв			откл	0	0	0
		2	6	АКУФ-1			откл	0	0	0
		3	7	резерв			откл			
		4	8	КФС			65	50	83	20
	3	1	9				откл			
		2	10	ф-1			62	35	55	
		3	11	ресторан Д. Вано			24	24	40	23
		4	12	ООО Система ввод1			0	0	0	0
	4	1					откл			
		2		ф-5			52	66	92	40
		3		ООО Свадебный центр			0	0	0	0
		4		ООО Свадебный центр			95	73		77
	6	1					откл			
		2		ф-4			96	92	48	43
		3		монетка			29	29	31	25
4						откл				
Т-2	1600		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	228	227	227	395
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			551	550	544	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А				Объект	Улица	Дом				
	9	1					откл			
		2		АКУФ-2			откл			
		3					откл			
		4		Уйгурская кухня			55	72	60	10
	11	1		Дентал сервис			94	76	88	25
		2		Ф-3			38	22	20	17
		3		Свадебный центр			7	12	8	4
		4		Свадебный центр			32		33	9
	12	1		Шашлыкоф ввод 1			19	18	19	5
		2					резерв			
		3		Шашлыкоф ввод2			30	54	30	19
4			ф-2			12	28	22	12	

	13	1		ворота			0	0	0	0
		2		телевизор			60	66	46	26
		3		ф-8			41	44	44	3
		4		ф-6			84	80	102	10
	14	1		ф-7			44	47	40	11
		2					резерв			
		3		киоски			27	23	22	5
		4		система ввод2			8	8	10	4